

ООО "Управление Единого Заказчика Руза"

ИНН 5075027200 КПП 507501001

Юридический адрес:

143100, Московская обл., г. Руза, пл. Партизан, д. 11

Р/с 40702810440000005154 в «Сбербанк России» ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1155075000332

Тел./факс: 8(496)27-23607

E-mail: uez_ruza@bk.ru

№ 01/03 от «01» марта 2017 г.

Генеральному директору
ОАО «АИС»
Данилюковой Е.А.

Уважаемая Елена Александровна!

Решением протоколов производственных совещаний от 10.02.2017 г. и 17.02.2017 г. на объекте: «Реконструкция систем водоотведения Московская область, Рузский район, городское поселение Руза, город Руза, Промзона, участок №2», Генеральному подрядчику ООО «Гидроджет» необходимо было в срок сначала до 17.02.2017 г., вторично до 22.02.2017 г. представить Стройгенплан и План производства работ (ППР) по устройству котлована и отведению грунтовых вод из котлована, но до настоящего времени вышеуказанной согласованной и утвержденной документации на объекте нет. Так же нет проектного решения по устройству дренажной системы по отведению грунтовых вод от здания КОС. В настоящее время Генподрядчиком ведутся работы по устройству котлована и начаты работы по устройству основания под монолитный конструктив здания КОС. Отсутствие дренажной системы по отведению грунтовых вод и присутствие паводковых поверхностных вод приведет к насыщению водой щебеночного основания здания. Строительным надзором, при отсутствии выполнения работ дренажной системы отведения грунтовых вод, выполненные работы по устройству щебеночного основания не будут приняты.



Исп. Попов А.П.
8-916-405-25-34

Дроздов В.К.

Получено 01.03.2017



Агентство
Информационных
Систем

Открытое акционерное общество

«Агентство Информационных Систем»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 7, литер Ж

ИНН 7810858086 КПП 781001001

ОГРН 1127847082109 дата регистрации 14.02.2012

Филиал Меридиан Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге

к/сч 30101810200000000704 БИК 044030704 р/сч 40702810968000008277

09/03-17 от Руза 2017.

Генеральному директору
ООО «Управление единого заказчика Руза»
Дроздову В.К.

Уважаемый Владимир Константинович!


В ответ на Ваше письмо от 01.03.2017 №01/03 сообщая следующее:
на совещании 07.03.2017 были предоставлены Вам стройгенплан и проект производства работ по разработке котлована и водоотведению грунтовых вод. Так же сообщаем что, в соответствии с Вашим предписанием, были остановлены работы по устройству щебеночной подготовки основания фундамента до момента осуществления мероприятий по водоотведению грунтовых вод из котлована.

Заместитель Генерального директора

Домбровский А.И

Исп. Ханова Л.А.
тел.: (812) 601-02-52 доб. 159
моб. тел.: +7-921-097-41-79
e-mail: lh@inseca.ru





ИНН 5075027200 КПП 507501001

Юридический адрес:

143100, Московская обл., г. Руза, пл. Партизан, д. 11

Р/с 40702810440000005154 в «Сбербанк России» ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1155075000332

Тел./факс: 8(496)27-23607

E-mail: uez_ruza@bk.ru

№ 20/03 от « 20 » марта 2017 г.

Генеральному директору
ОАО «АИС»
Данилюковой Е.А.

Уважаемая Елена Александровна!

До настоящего времени по объекту: «Реконструкция систем водоотведения Московская область, Рузский район, городское поселение Руза, город Руза, Промзона, участок №2» не ясен вопрос по отведению грунтовых вод от здания КОС, выполняемая генподрядчиком дренажная система будет только на время строительства или останется на период эксплуатации объекта? Проектом дренаж не предусмотрен, поэтому необходимо обоснование данных работ для их оплаты.

Генподрядчиком ООО «Гидроджет» с нарушением технологического процесса ведутся работы по устройству котлована и основания под монолитный конструктив здания КОС (устройство щебеночного основания ведется без завершения дренажной системы, уплотнение грунта не производится послойно и соответствующей фракцией). Нужно также обратить внимание на недостаточное уплотнение основания в осях здания. Отклонения от проектных высотных отметок основания здания не согласованы с проектной организацией. На объекте отсутствует авторский надзор.

Без результатов испытаний по определению фактического коэффициента плотности (освидетельствования уплотнения) щебеночного основания специализированной аккредитованной строительной лаборатории, в присутствии строительного контроля и авторского надзора, выполненные работы по его устройству не будут приняты. Работы по устройству монолитного конструктива, выполнять после приемки работ по устройству котлована и основания.

Необходимо на проверку строительному контролю представить:

1. Акт освидетельствования геодезической основы для строительства здания.
2. Исполнительную схему геодезической основы для строительства здания.
3. Акт разбивки осей объекта строительства.
4. Исполнительную схему разбивки осей здания.
5. Акт освидетельствования качества грунтов основания котлована.
6. Исполнительную схему котлована.

Генподрядчиком ООО «Гидроджет» на сегодня не разработан ППР, отсюда нет ясности по съезду в котлован, по месту установки башенного крана, который необходим не только для выполнения строительно-монтажных работ здания КОС, но и монтажа технологического оборудования.

Не представлена рабочая документация на монолитный конструктив здания КОС, что ведет к отсутствию возможности осуществлять дальнейший строительный контроль за ходом строительства объекта.

Генеральный директор

Иск. Попов А.П.
8-916-405-25-34

Дроздов В.К.

Принята 21.03.17

ООО "Управление Единого Заказчика Руза"

ИНН 5075027200 КПП 507501001

Юридический адрес:

143100, Московская обл., г. Руза, пл. Партизан, д. 11

Р/с 40702810440000005154 в «Сбербанк России» ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1155075000332

Тел./факс: 8(496)27-23607

E-mail: uez_ruza@bk.ru

от 26.04.2017г.

Объект: «Реконструкция систем водоотведения Московская область, Рузский район, городское поселение Руза, город Руза, Промзона, участок №2».

1. Рабочая документация и сметы: не представлена

- Рабочая (стадия КЖ - по этапная) и сметная документация на строительство здания КОС (в т.ч. и на устройство котлована и основания здания с учётом высотных отметок).

2. Исполнительная документация: не представлена

- Протокол определения степени уплотнения грунта естественного основания котлована.
- Исполнительная схема котлована.
- Акты освидетельствования на устройство щебеночного основания.
- Протоколы лабораторных испытаний на плотность щебеночного основания.
- Исполнительная схема по устройству основания на строительство здания КОС.
- Акты освидетельствования скрытых работ на устройство монолитной железобетонной подготовки.
- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

При бетонировании конструкций следует вести журнал бетонных работ и ведомости контроля температур.

3. Приёмка выполненных работ: не представлены

- копии оформленных актов выполненных работ по формам КС-2, К-3 за январь-февраль-март 2017 года.

В случае не представления в кратчайший срок рабочей документации (с отметкой в производство работ), согласованной, утвержденной сметной документации, а также исполнительной документации, выполненные работы за апрель месяц текущего года (формы КС-2, КС-3) не будут рассмотрены.

Не представление вышеуказанной документации ведет к отсутствию возможности осуществлять дальнейший полноценный строительный контроль за ходом строительства и приемку выполненных Генподрядчиком работ.

/ Генеральный директор

Дроздов В.К.

ООО «Управление Единого Заказчика Руза»

ИНН 5075027200 КПП 507501001

Юридический адрес:

143100, Московская обл., г. Руза, пл. Партизан, д. 11

Р/с 40702810440000005154 в «Сбербанк России» ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1155075000332

Тел./факс: 8(496)27-23607

E-mail: uez_ruza@bk.ru

« 31 » мая 2017 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

строительного контроля (ООО «УЕЗ Руза»)
об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ.
Устройство железобетонных конструкций стен здания КОС.

Объект: **«Реконструкция систем водоотведения Московская область, Рузский район, городское поселение Руза, город Руза, Промзона, участок №2».**

Наименование генподрядной организации, выполняющей СМР: ООО «Гидроджет»
Ф.И.О. ответственных представителей (производителя работ): Клишевич В.В., Хачатрян В.К.
Наименование организации Заказчика: ОАО «Агентство информационных систем»
Ф.И.О. ответственного представителя: Гостеев А.П.

Конструктивный элемент (узел):

Устройство железобетонных конструкций стен, колонн, перекрытий здания.

Вид выполняемых работ: армирование и бетонирование стен, колонн.

На основании договора об осуществлении независимого строительного контроля №1-Т от 14.02.17 г., обязываю:

Генподрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»:

1. Работы по устройству железобетонных конструкций стен, колонн, перекрытий вести строго по рабочей документации, со штампом Заказчика к «Производству работ».
2. До заливки бетоном произвести очистку (обработку) всей арматуры от ржавчины.
3. Поэтапное производство бетонных работ, а именно устройство перекрытий, производить после получения лабораторных результатов о достаточной нормативной прочности бетона стен, колонн.
4. Во избежание срыва сроков выполнения утвержденного плана-графика производства работ по устройству железобетонных конструкций стен, колонн, перекрытий и нарушения требований технологического процесса выполнения работ по бетонированию конструкций здания, Генподрядчику предлагается увеличить количество площадей монтажа опалубки стен, колонн и в дальнейшем определить необходимое количество опалубки для бетонирования перекрытий.
5. Работы на высоте производить с соблюдением норм безопасности труда в строительстве.

Срок исполнения: Генподрядчику предъявлять строительному контролю для приемки готовности конструктива (опалубки) перед бетонированием каждой захватки.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на представителей службы строительного контроля: Попова А.П. и Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трёх экземплярах и направлено: Генподрядчику – ООО «Гидроджет» – 1 экз., Заказчику – ОАО «АИС» – 1 экз., Строительному контролю – ООО «УЕЗ Руза» – 1 экз.



Генеральный директор

Дроздов В.К.

ПРЕДПИСАНИЕ №1

инженера строительного контроля

от 10.04.2017г.

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Устройство щебеночного основания под фундаментную плиту

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.№2»

Конструктивный элемент (Узел)

Устройство основания

Вид выполняемых работ: устройство щебеночного основания под плиту

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Г.Краснов

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1. Работы по устройству щебеночного основания прекратить до выполнения работ по устройству дренажной системы по периметру площадки основания под фундаментную плиту.


Срок устранения нарушений- немедленно.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:


Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:


Представитель подрядной организации

 А.Г.Краснов

Представитель Заказчика

 В.Вихров

Представитель службы строительного контроля

 В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

 А.П. Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №2

инженера строительного контроля

от 13.04.2017г.

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Устройство подбетонки под фундаментную плиту

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.№2

Конструктивный элемент (Узел)

Устройство основания

Вид выполняемых работ: устройство щебеночного основания под плиту

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Г.Краснов

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика работы вести согласно правил СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1. До устройства подбетонного слоя под фундаментную плиту необходимо произвести лабораторные исследования по определению плотности утрамбованного с щебнем грунта.

Срок устранения нарушений- до начала бетонирования

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Г.Краснов

Представитель Заказчика

В.Вихров

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №3

инженера строительного контроля

от 14.04.2017г.

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Устройство основания под фундаментную плиту

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.№2

Конструктивный элемент (Узел)

Устройство основания

Вид выполняемых работ: устройство гидроизоляции основания под плиту

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Г.Краснов

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика работы вести согласно правил СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 2.02..01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы»

1. Устройство рулонной гидроизоляции подбетонки вести в сухую погоду, не допуская попадание влаги под гидроизоляционный слой.

Срок устранения нарушений- постоянно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Г.Краснов

Представитель Заказчика

В.Вихров

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №4

инженера строительного контроля

от 15.04.2017г.

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Армирование фундаментной плиты

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.№2»

Конструктивный элемент (Узел)

Устройство фундаментов

Вид выполняемых работ: армирование фундаментной плиты

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Г.Краснов

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1. Работы по устройству армирования фундаментной плиты вести строго по рабочей документации, со штампом Заказчика к «Производству работ»
2. До заливки бетоном очистить всю арматуру от ржавчины.
3. Форма КС-2 будет рассматриваться на основании согласованной сметной документации.

Срок устранения нарушений- до 24.04.2017г.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Г.Краснов

Представитель Заказчика

А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

15.04.2017г.

ПРЕДПИСАНИЕ №5

инженера строительного контроля

от 11.05.2017г.

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Армирование стен

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.№2

Конструктивный элемент (Узел)

Армирование стен

Вид выполняемых работ: армирование стен

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Г.Краснов

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

1.Работы по устройству армирования стен вести строго по рабочей документации, со штампом Заказчика к «Производству работ»

2. До заливки бетоном очистить всю арматуру от ржавчины.

3. До производства бетонных работ произвести проверку на набор прочности фундаментной плиты.

4.Работы на высоте производить с соблюдением норм безопасности труда в строительстве

Срок устранения нарушений- до 15.05.2017г.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Г.Краснов

Представитель Заказчика

А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

11.05.2017г.

ПРЕДПИСАНИЕ №6
от 01.06.2017 г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Железобетонные работы

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.№2

Конструктивный элемент (Узел)

Армирование и бетонирование стен

Вид выполняемых работ: армирование фундаментной плиты

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: Клишевич В.В.

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

1.Принять меры по контролю за набором прочности монолитных конструкций в промежуточном возрасте в соответствии требований нормативных документов. СНиП 12-01-2004. п.7.2.

2.Оформлять актами на скрытые работы и приемки ответственных конструкций. СНиП 12-01-2004. п.7.2.

3.Снятие опалубки производить строго после набора прочности бетона конструкции. СП 63.13330.2012 Свод правил. СНиП 52-01-2003.

4.Для получения высокого качества поверхностей и однородной структуры бетона производить тщательную проработку вибрированием и равномерной подачей бетонной смеси. Соблюдать технологический процесс при уплотнении бетона вибраторами. Не превышать 2-х часовой перерыв в бетонировании слоев.

Срок устранения нарушений - немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

В.В.Клишевич

Представитель Заказчика

А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №7

от 04.07.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Железобетонные работы

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч. №2

Конструктивный элемент (Узел)

Армирование и бетонирование стен

Вид выполняемых работ: бетонирование стен

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А. Э. Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»

1. Принять меры по контролю за набором прочности монолитных конструкций в соответствии с требованиями нормативных документов. СНиП 12-01-2004. п.7.2

2. Оформлять актами скрытые работы и приемки ответственных конструкций. СНиП 12-01-2004 п.7.2


3. До заливки бетоном очистить арматурные каркасы от ржавчины СНиП 52-01-2003г.

Срок устранения нарушений - немедленно


Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:


Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации  А.Э. Казарян

Представитель Заказчика  А.П. Гостеев

Представитель службы строительного контроля  В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля  А.П. Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №8

от 05.07.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Железобетонные работы

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч. №2

Конструктивный элемент (Узел)

Армирование и бетонирование стен

Вид выполняемых работ: бетонирование стен

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А. Э. Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»

1. До осуществления монолитных бетонных работ, на сварные соединения закладных изделий необходимо представить строительному надзору положительное заключение строительной испытательной лаборатории о качестве сварных швов с оформлением актов на скрытые работы согласно СНиП 3.03.01


Срок устранения нарушений - немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:


Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:


Представитель подрядной организации

 А.Э. Казарян

Представитель Заказчика

 А.П. Гостеев

Представитель службы строительного контроля

 В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

 А.П. Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №9

от 07.07.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Железобетонные конструкции

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Железобетонные конструкции стен

Вид выполняемых работ: заделка технологических отверстий

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

1. Монтажные отверстия заделывать с установкой в толще стен прокладки из гидрофильной резины с дальнейшим заполнением с двух сторон гидроизоляционным безусадочным раствором (weber.vetonit JB 600/10)

2. Неконструктивные поверхностные трещины и монтажные отверстия обработать проникающей гидроизоляцией типа Пенетрат Шов (Пенекрит, Кальматрон)

Срок устранения нарушений- немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Э.Казарян

Представитель Заказчика

А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Полов

ПРЕДПИСАНИЕ №10

от 10.07.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Строительная площадка

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Строительная площадка

Вид выполняемых работ: заделка технологических отверстий

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

1. Установить трапы или лестницы для безопасного прохода на строящийся объект. Существующие трапы, лестницы и подмости закрепить для предотвращения несчастных случаев.

2. В местах производства работ произвести уборку строительного мусора. СНиП 12-03-2001 п.6.1.6.

Срок устранения нарушений- немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Э.Казарян

Представитель Заказчика

А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №11

от 03.08.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Строительная площадка

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Строительная площадка

Вид выполняемых работ: устройство перекрытий на отм. +3.0

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

1. Установить трапы или лестницы для безопасного прохода на строящийся объект.
2. Произвести ограждение по периметру с использованием сигнальной ленты.
3. В местах производства работ произвести уборку строительного мусора. СНиП 12-03-2001 п.6.1.6.
4. Представить в трехдневный срок заполненный журнал сварочных работ

Срок устранения нарушений- немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Э.Казарян

Представитель Заказчика

А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №12

от 22.08.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Строительная площадка

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Строительная площадка

Вид выполняемых работ: устройство перекрытий на отм. +3.0 и стен

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

1. Произвести заделку оголенной арматуры в стеновом проеме в осях «11»-«Г-Е»

2. Срочно произвести обработку антикоррозионным покрытием металлические закладные элементы под балками.

3. Представить в трехдневный срок следующие заполненные журналы: общий журнал работ, журнал ведения бетонных работ, журнал сварочных работ.


Срок устранения нарушений- немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:


Представитель подрядной организации

 А.Э.Казарян

Представитель Заказчика

 А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

 В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

 А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №13

от 04.09.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Строительная площадка

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч. №2

Конструктивный элемент (Узел)

Строительная площадка

Вид выполняемых работ: устройство перекрытий на отм. +3.0 и стен

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

1.Произвести заделку оголенной арматуры в балке по оси «5», «Б-В»

2.Срочно произвести обработку антикоррозионным покрытием металлические закладные элементы под балками.(ПОВТОРНО!)

3.Представить в трехдневный срок следующие заполненные журналы: общий журнал работ, журнал ведения бетонных работ, журнал сварочных работ.(ПОВТОРНО!)

Срок устранения нарушений- немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:


Представитель подрядной организации

 А.Э.Казарян

Представитель Заказчика

 А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

 В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

 А.П.Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №14

от 07.09.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Строительная площадка

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Строительная площадка

Вид выполняемых работ: устройство гидроизоляции стен подвала

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 3.04.01-87 «Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений»

1.Произвести повторную проклейку гидроизола к стене подвала по осям 11, А-К.

Срок устранения нарушений- до выполнения обратной засыпки.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:

Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации

А.Э. Казарян

Представитель Заказчика

А.П. Гостеев

Представитель службы строительного контроля

В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

А.П. Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №15

от 11.09.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Строительная площадка

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Строительная площадка

Вид выполняемых работ: монтаж металлоконструкций кровли

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:


Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве»

- 1. Под опорные части металлоконструкций произвести подливку безусадочной быстротвердеющей смесью БИРСС-59.**
- 2. Предъявить журнал затяжки высокопрочных болтов.**
- 3. На строительной площадке пользоваться индивидуальными средствами защиты.**
Срок устранения нарушений- немедленно.


Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:


Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации  А.Э. Казарян

Представитель Заказчика  А.П. Гостеев

Представитель службы строительного контроля  В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля  А.П. Попов

ПРЕДПИСАНИЕ №16

от 12.09.2017 г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Армирование фундаментной плиты под пожарный резервуар и ЛОС

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч.

№2

Конструктивный элемент (Узел)

Устройство фундаментов

Вид выполняемых работ: армирование фундаментной плиты

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1. Работы по устройству армирования фундаментной плиты вести строго по рабочей документации, со штампом Заказчика к «Производству работ»

2. До заливки бетоном очистить всю арматуру от ржавчины.

Срок устранения нарушений- **до заливки бетоном**

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:


Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядной организации  А.Э. Казарян

Представитель Заказчика  А.П. Гостеев

Представитель службы строительного контроля  В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля  А.П. Попов

ПРЕДПИСАНИЕ № 18

от 27.09.2017г.

инженера строительного контроля

об устранении нарушений правил производства строительного-монтажных работ.

Железобетонные конструкции, наружные сети

Наименование и место расположение

Объект – «Реконструкция систем водоотведения МО Рузского р-на гп Руза Промзона уч. №2

Конструктивный элемент (Узел)

Железобетонные конструкции стен, наружная канализация

Вид выполняемых работ: заделка технологических отверстий

Наименование организации выполняющей работы: ООО «Гидроджет»

Ф.И.О. производителя работ: А.Э.Казарян

На основании заключенного с заказчиком Договора обязываю:

Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил Строительных работ, связанных с требованиями нормативных документов СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

1.Срочно заделать монтажные отверстия с установкой в толще стен прокладки из гидрофильной резины с дальнейшим заполнением с двух сторон гидроизоляционным безусадочным раствором (weber.ветонит JB 600/10)

2.Прокладку канализационных сетей производить строго по проекту.


Срок устранения нарушений- немедленно

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:


Инженера по строительному контролю Тарджиманяна В.Н.

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:


Представитель подрядной организации

 А.Э.Казарян

Представитель Заказчика

 А.П.Гостеев

Представитель службы строительного контроля

 В.Н. Тарджиманян

Представитель службы строительного контроля

 А.П.Попов