



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Солнцева ул., 11, Руза, Московская область, 143100  
ОКПО 96363871, ОГРН 1065075011000, ИНН/КПП 5075033330/507501001

Тел/факс 8/49627/ 2-01-46  
e-mail:ruzaksp@mail.ru

От 14.04.2026г. № 145КСП-Исх.-99  
На № от

Ленскому Семену Юрьевичу  
Г. Москва, ул. Староалексеевская  
д.14, корп. 2, кв.115

Уважаемый Семен Юрьевич!

Контрольно-счетная палата Рузского муниципального округа Московской области, рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес Счетной палаты Российской Федерации и Контрольно-счетной палаты Московской области на предмет нецелевого расходования бюджетных средств по муниципальному контракту от 28.11.2023г № 3507500328723000168 на «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский» (далее – Контракт) сообщает, что провести проверку целевого использования бюджетных средств не представляется возможным, поскольку оплата по Контракту не производилась и бюджетные средства на вышеуказанный объект не расходовались.

Муниципальный контракт № 3507500328723000168 в запланированные сроки не исполнен.

Причинами неисполнения в установленный срок Контракта и подготовки дополнительного соглашения на продление срока исполнения обязательств по Контракту до 29.11.2027 года, на основании сформированного Министерством ЖКХ Московской области, являющимся Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС), соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету Рузского муниципального округа Московской области, является:

- Сложность принятия технических решений из-за отсутствия исходной документации, необходимой для проектирования, от ресурсоснабжающей организации АО «Жилсервис», которая находится в стадии банкротства;

- Длительное рассмотрение и устранение замечаний (в период с 18.06.2025 по 15.01.2026), полученных от Рабочей группы по рассмотрению технических заданий на разработку проектной-сметной документации объектов систем коммунальной инфраструктуры Московской области при Научно - техническом совете Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее – НТС).

Основным замечанием Рабочей группы НТС было завышение выбранной производительности проектируемых очистных сооружений 10 000 куб.м/сутки и отсутствие обоснования расчетного расхода сточных вод. Расчет водопотребления и водоотведения был предоставлен АО «Мособлтепло» 16.12.2025 года. Очередное заседание НТС состоялось 24.12.2025 года, на котором протоколом от 15.01.2026 года проект строительства был одобрен к реализации.

АО "КАПСТРОЙСИТИ", являющимся проектировщиком по Контракту, направлена 06.03.2026г. заявка на прохождение государственной экспертизы в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

В настоящее время проект проходит экспертизу, дата окончания которой 13.05.2026г.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
Рузского муниципального округа МО

Л.М. Бурова