



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Солнцева ул., 11, Руза, Московская область, 143100
ОКПО 96363871, ОГРН 1065075011000, ИНН/КПП 5075033330/507501001

Тел/факс 8/49627/ 2-01-46
e-mail: ruzaksp@mail.ru

От 20.01.2026г. № 145КСП-Исх.- 14
На № 09ИСХ-2374/08-01 от 22.12.2025

г. Москва, проезд Энтузиастов,
д. 19, стр. 20
С.С. Камьянову

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Контрольно-счетная палата Рузского муниципального округа, рассмотрев и проанализировав представленные материалы по Вашей жалобе в адрес Счетной палаты Российской Федерации и Контрольно-счетной палаты Московской области на предмет возможного нецелевого расходования денежных (бюджетных) средств Администрацией Рузского муниципального округа Московской области на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в д. Волково Рузского муниципального округа Московской области в соответствии с контрактами № 08483000591250000130001 от 07.04.2025 и № 08483000591250000780001 от 26.05.2025 и фактически выполненными работами, сообщает следующее.

Бюджетом Рузского муниципального округа на 2025 год и Муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной Постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 11.11.2022 № 5512 (с изменениями от 01.11.2025) предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (мероприятие 04.18), где предусмотрена сумма бюджетных ассигнований по объекту, состоящему в реестре муниципальной собственности, в том числе участку Волково № 10 в размере 2 094,8 тыс. рублей и по участку № 11 в размере – 1 915,65 тыс. рублей.

Управлением дорожной деятельности Администрации Рузского муниципального округа составлена смета, которая была заявлена на торги по определению подрядчика.

После проведения аукционных процедур сметная стоимость уменьшилась и составила:

- уч. 10 (протяженностью 410 м и площадью 1 262 м²) – 1 665 362,12 тыс. рублей;
- уч. 11 (протяженностью 390 м и площадью 1 250 м²) - 1 466 875,91 тыс. рублей.

Выполнение работ на уч. 10 и уч.11 по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рузского муниципального округа, которые изначально имели грунтовое

покрытие, после проведения ремонта их покрытие стало переходным (щебеночным).

Экспертиза качества выполненных работ проведена НИИ Автодор на участке дороги уч.10, протяженностью 437 м, площадью ремонта 1 380 м² и на участке дороги уч.10, протяженностью 452 м, площадью ремонта 1 633 м².

По результатам было принято исполнение объемов по актам выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами:

- Уч.10 – 1 262 м² на сумму 1 436 193,07 рублей;
- Уч.11 - 1 250 м² на сумму 1 466 875,91 рублей.

Таким образом, в бюджете Рузского муниципального округа Московской области на 2025 год по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» и в муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» денежные средства на 2025 год предусмотрены. За рамки выделенных ассигнований не вышли. Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Председатель КСП
Рузского муниципального округа
Московской области



Бурова Л.М.